

ПРОТОКОЛ № 17

совместного заседания рабочих групп

«Организация строительства» и «Строительство»

**Экспертного совета по технической политике в области проектирования,
строительства и эксплуатации высокоскоростных железнодорожных
магистралей в Российской Федерации
(далее - Экспертного совета по ВСМ)**

29 марта 2018 г.

время заседания 10:00 – 12:30

г. Москва, ул. Образцова, дом 9, стр. 9, корпус 1, ауд. 1235

Председательствующий на заседании: Г.Н. Талашкин - заместитель председателя Экспертного совета по ВСМ, руководитель Рабочей группы «Строительство».

**Секретарь заседания: А.В. Степаненко член Рабочей группы
«Строительство» Экспертного совета по ВСМ.**

На заседании присутствуют: список прилагается (приложение 1).

Тема заседания: «Основные технологии строительства и проект организации строительства ВСМ «Москва-Казань».

Талашкин Г.Н.: поприветствовал участников, сообщил о теме и вопросах заседания, объявил заседание открытым.

Покусаев О.Н.: доложил собравшимся о деятельности Экспертного совета по ВСМ.

Павленко В.И. – начальник отдела ПОС и сметы АО «Мосгипротранс», выступил с докладом и презентацией на тему: «Проект организации строительства объектов высокоскоростной ж/д магистрали «Москва-Казань».

Дюкарев Л.А. - заместитель менеджера по коммерческим вопросам ООО «Эр Юань», выступил с докладом и презентацией на тему: «Стоймость технических решений и технологий в проекте ВСМ "Москва-Казань"»

Далее участники заседания начали дискуссию по обсуждению докладов.

Гореликов И.В. – высказал замечание о необходимости более широкого применения в проекте отечественных материалов.

Руденко А.Е. – отметил особенности грунтов на трассе строительства ВСМ «Москва-Казань» и применимость различных технологий по устройству свайного поля.

Поляков В.Ю. – задал вопрос о способе доставки унифицированных пролетных строений к месту монтажа

Дутчак А.М. – ответил на вопросы как представитель Заказчика.

Руденко А.Е. – сообщил о значительном размере инвестиций, которые должны быть сделаны строительными организациями, чтобы выполнить строительство по тем технологиям, которые заложены в проекте. В проекте целесообразно применять более гибкие технологии строительства ИССО, которые выполнимы российскими строительными организациями без закупки дополнительной дорогостоящей техники.

Также выступающий отметил особенности выкупа и использования участков под строительство.

Необходимо привлекать генподрядчика к разработке рабочей документации. Иначе в дальнейшем с большой долей вероятности документацию придется переделывать.

Поляков В.Ю. – выразил сомнение по возможности перевозки тяжелых пролетных строений по земполотну, которое может быть повреждено в результате таких перевозок. Предложил использование пролетных строений в тех местах, где их перевозка будет осуществляться по искусственным сооружениям. В остальных случаях необходимо заменить цельные пролетные строения на сборно-монолитные.

Ашпиз Е.С. – доложил, что некоторые из поставленных вопросов уже рассматривались экспертным советом на предыдущих заседаниях и действительно нуждаются в дополнительном изучении. По результатам должны быть приняты конкретные решения в рабочей документации.

Уланов И.С. – проектировщиками заложен запас по прочности в земляном полотне специально для перевозки пролетных строений и в результате может появиться только колейность. Сборно-монолитные пролетные строения в данном случае – это устаревшие технологии. В проекте ВСМ «Москва-Казань» аккумулированы лучшие технологии, которые применяются при строительстве аналогичных объектов в Китае, где в свою очередь были применен лучший мировой опыт.

Гореликов И.В. – технологии нужно применять учитывая особенности национального ценообразования и издержек строительных организаций. Проект должны осуществлять российские строители, а значит нужно принимать в расчет их возможности и их оснащение на сегодняшний день. В настоящий момент существует разрыв между реальным наличием технологий и тем, что заложено в проекте, который прошел утверждение (частично) в органах экспертизы. Этот разрыв чреват «простоями» на стройке с соответствующими убытками. При детализации проектной документации на стадии РД, с большой долей вероятности нужно будет вносить изменения в проектную документацию и повторно заходить на экспертизу. Поддерживаю подход, что генподрядчик по строительству должен выполнять все работы по подготовке территории строительства и разработке рабочей документации.

Дутчак А.М. – заказчиком строительства является ОАО «РЖД» в лице АО «Скоростные магистрали». Мы понимаем риск изменений в проекте и повторного прохождения экспертизы. В то же время надо понимать, что при проектировании использовался опыт китайских коллег и другой опыт, который является на сегодняшний день проверенным и обоснованным. При этом были учтены российские особенности и условия и сделан запас по всем параметрам для обеспечения безопасности. В большинстве случаев отсутствие опыта и национальной нормативной базы, проектировщики должны были этот запас создать, так как они несут ответственность за проект. На этапе РД есть возможности для оптимизации.

Бубнов П.М. – в разделе ПОС на участке 0 – 23 км (вход в Москву, где работы будут выполняться на действующих путях МЖД) следует обратить внимание на то, что объекты передаются во временную эксплуатацию. С учетом опыта подобных работ по радиальным направлениям, можем рекомендовать доработать раздел ПОС на данном участке в части детализации этапов переключения.

Покусаев О.Н. – ВСМ очень тесно интегрируется в проект радиальных направлений Московского железнодорожного узла и проект Московских центральных диаметров. Необходимо это учитывать при анализе проектной документации.

Степаненко А.В. – в Экспертный совет по ВСМ поступили предложения к протоколу заседания от ИПСС РУТ (МИИТ) и Ассоциации производителей полимерных и композитных материалов.

Возражений по данным предложениям не поступило. Предложения приложены к протоколу (Приложение 2).

Также после заседания поступили письменно сформулированные предложения ПАО «Мостотрест». Предложения приложены к протоколу (Приложение 2).

Пономарев С.Г. – ответы на некоторые вопросы, которые задавали представители строительных организаций еще год назад, не нашлись и не отображены в актуальной проектной документации. Это вопросы осадки земляного полотна, особенно в зоне предмостовых ям. Поскольку мы будем развивать скорость на объекте до 400 км/ч, будет наблюдаться повышенная динамическая нагрузка на земляное полотно и основание насыпи. Параметры осадки, заложенные в проекте труднодостижимы с учетом опыта жд строительства в российских условиях. Также хотелось бы отметить, что технические решения по отводу воды из междупутья, нам кажутся не оптимальными.

В завершении заседания итоги подвел председательствующий на заседании **Г.Н. Талашкин**.

По итогам поступивших предложений и результатов обсуждения собравшиеся постановили:

1. Признать разработанные решения по организации строительства ВСМ «Москва – Казань» в целом соответствующими заданию на проектирование, СТУ и другим нормативам в области железнодорожного строительства.
2. Обратить внимание заказчика на следующие вопросы для более подробной проработки на стадии рабочего проектирования:
 - 2.1. К разработке рабочей документации необходимо привлекать генподрядчика работ по строительству;
 - 2.2. Предусмотреть включение в состав типовых пролетных строений (34,2 м.) сборно-монолитного варианта;
 - 2.3. Необходимо более широко применять в проекте отечественные материалы;
 - 2.4. Предусмотреть способы доставки тяжелых (около 1000 тонн) унифицированных пролетных строений к месту монтажа исключая провоз по сооруженному земляному полотну;
 - 2.5. Своевременность выкупа земельных участков под строительство;
 - 2.6. В проекте целесообразно применять более гибкие технологии строительства ИССО, которые выполнимы российскими строительными организациями без закупки дополнительной дорогостоящей техники;
 - 2.7. Доработать временные регламенты эксплуатации в разделе ПОС на участке 0 – 23 км (вход в Москву, где работы будут выполняться на действующих путях МЖД).
3. Согласиться с необходимостью научного сопровождения стадии рабочего проектирования и строительства ВСМ «Москва – Казань».
4. Согласиться с предложениями к протоколу, поступившими от ИПСС РУТ (МИИТ), Ассоциации производителей полимерных и композитных материалов и ПАО «Мостотрест» (Приложение 2).

Председатель заседания

Г.Н. Талашкин

Секретарь заседания

А.В. Степаненко

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
совместного заседания рабочих групп «Организация строительства» и
«Строительство» Экспертного совета по ВСМ на тему:
«Основные технологии строительства и проект организации строительства
ВСМ «Москва-Казань».

29 марта 2018 г.

10:00

г. Москва, ул. Образцова, дом 9, стр. 9, корпус 1, ауд. 1235

п/п	ФИО	Занимаемая должность, место работы
От Экспертного совета (члены Совета, члены рабочих групп, секретариат)		
	Ашпиз Евгений Самуилович	Руководитель Рабочей группы «Железнодорожный путь» Экспертного совета по ВСМ, заведующий кафедрой «Путь и путевое хозяйство» РУТ (МИИТ)
	Бубнов Петр Михайлович	Главный инженер ОАО «Строительное Управление № 308»
	Гавриленков Анатолий Александрович	Доцент кафедры "Экономика строительного бизнеса и управление собственностью" РУТ (МИИТ),
	Голов Алексей Владимирович	Генеральный директор ООО «Виктория Эстэйт»
	Гореликов Игорь Владимирович	Заместитель генерального директора по развитию АО «СТРОЙ-ТРЕСТ»
	Долгов Денис Владимирович	Заместитель директора по науке и инновационной деятельности Института пути, строительства и сооружений РУТ (МИИТ)
	Дорот Евгений Вячеславович	Заместитель генерального директора по инновационному развитию АО «РЖДстрой»
	Ивлиев Дмитрий Вениаминович	Директор по коммуникациям «Группы компаний 1520»
	Ким Антон Евгеньевич	Начальник отдела АО «РЖДстрой»
	Кирюшин Дмитрий Евгеньевич	Заведующий лабораторией «Электропоезда» АО «ВНИИЖТ»
	Лазаренко Юрий Михайлович	Инженер АО «ВНИИЖТ»
	Лазуткина Варвара Сергеевна	Менеджер Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ)
	Лопаткин Сергей Валерьевич	Представитель ООО «Спецтрансстрой»

	Макаров Евгений Александрович	Руководитель проекта Немецкая инициатива по развитию высокоскоростных ж/д магистралей в России
	Михайлин Андрей Викторович	Начальник технического отдела ООО «Объединенная Строительная Компания 1520»
	Митринская Лариса Михайловна	Вице-президент Союза строителей железных дорог
	Покусаев Олег Николаевич	Секретарь Экспертного совета по ВСМ, директор Центра цифровых высокоскоростных транспортных систем РУТ (МИИТ)
	Поляков Владимир Юрьевич	Руководитель рабочей группы «Искусственные сооружения» Экспертного совета по ВСМ, профессор кафедры «Мосты и тоннели» РУТ «МИИТ»
	Пономарев Сергей Григорьевич	Начальник управления комплексных объектов ООО «Спецтрансстрой»
	Руденко Александр Егорович	Заместитель генерального директора ООО «ИЦ «МиТ» (Структура ПАО «Мостотрест»)
	Скрябин Алексей Викторович	Заместитель генерального директора ООО "Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)"
	Соломин Сергей Павлович	Заместитель главного инженера ПАО «Мостотрест»
	Слепак Марина Семеновна	Председатель Совета Ассоциации СРО «Лига проектировщиков»
	Степаненко Алексей Витальевич	Вице-президент Союза строителей железных дорог
	Талашкин Геннадий Николаевич	Заместитель председателя Экспертного совета по ВСМ, Руководитель Рабочей группы «Строительство», Президент Союза строителей железных дорог
	Фатеев Владимир Владимирович	Помощник Председателя правления АО «Центр методологии, нормирования и стандартизации в строительстве»
	Щукин Сергей Николаевич	Представитель ООО «Восток Гео»
	Янсон Евгений Евгеньевич	Эксперт Союза «Центр развития транспортной инфраструктуры и подземного пространства»
от АО «Мосгипротранс»		
	Павленко Василий Иванович	Начальник отдела ПОС и сметы АО «Мосгипротранс»

От ООО «Эр Юань»

	Уланов Иван Сергеевич	Первый заместитель главного инженера
	Дюкарев Леонид Александрович	Заместитель менеджера по коммерческим вопросам
	Филиппов Юрий Игоревич	Ведущий инженер по земляному полотну
	Ван Тунлэй	Начальник отдела Смет и ПОС
	Масленников Андрей Альбертович	Инженер ПОС
	Молчанов Александр Викторович	Инженер ПОС
	Рязанова Ирина Николаевна	Инженер ПОС
	Ван Чжэнхуэй	Переводчик

от АО «Скоростные магистрали»

	Дутчак Анатолий Михайлович	Начальник отдела исходно-разрешительной документации
	Прохоров Владимир Михайлович	Начальник нормативно-технологического отдела

**Предложения Института пути, строительства и сооружений РУТ (МИИТ)
по организации научного сопровождения
стадии строительства ВСМ «Москва – Казань»**

Программа экспертной работы Рабочей группы «Организация Строительства»
Экспертного совета по ВСМ:

- 1) Экспертное заключение по организации строительства ВСМ и пусковых комплексов, включая календарный план, формирование строительных потоков и размещение индустриальной базы на стадии РД.
- 2) Экспертиза обоснований при отборе подрядных организаций в конкурсах на право участия в строительстве.
- 3) Экспертное заключение по технологической реализуемости проекта ВСМ и организации строительного производства.
- 4) Организация опытного (пилотного) участка строительства ВСМ с привлечением специалистов КНР.
- 5) Экспертиза подготовительного периода организации строительства по пусковым комплексам ВСМ.

Программа научно-технического сопровождения стадии строительства ВСМ
«Москва – Казань»:

- 1) Программа НИР опытного (пилотного) участка строительства ВСМ.
- 2) Разработка свода правил «Организация и мониторинг строительства ВСМ. Производство и контроль качества работ».
- 3) Корректировка ПОС ВСМ по замечаниям относительно:
 - подготовительного периода;
 - сроков и технологий сооружения земляного полотна;
 - транспортной схемы.
- 4) Рекомендации по разработке ПОР и укрупненной сетевой модели организации работ и мониторинга строительства ВСМ.

Предложения Ассоциации производителей полимерных и композитных материалов (АППКМ)

1. Усиление взаимодействия между производителями, проектировщиками и строительными организациями по вопросу использования геосинтетических и композитных материалов на объектах транспортной инфраструктуры для обеспечения их безопасности и надёжности с учетом природно-климатических условий, грузонапряженности и периодов (зима-лето) строительства.
2. Разработка рекомендаций для проектирования и строительства (организация и технология работ) по использованию новых материалов и технологий.
3. Выполнение анализа состояния объектов, на которых были использованы геосинтетические и композитные материалы с учётом сроков их использования (с привязкой по регионам).
4. Осуществление выборочного контроля качества геосинтетических и композитных материалов.
5. Разработка дополнительных технических рекомендаций, не входящих в действующие нормативно-технические документы для повышения уровня безопасности и долговечности строящихся объектов.
6. Разработка предложений по использованию новых материалов и технологий, направленных на обеспечение безопасности и стабильности объектов.
7. Актуализация ГОСТ, СП (по линии ТК144)
8. Повышение квалификации для потребителей геосинтетических материалов с привлечением профессорско-преподавательского состава РУТ (МИИТ) и специалистов заводов-производителей продукции
9. Организация совместной информационно-технической деятельности с проектировщиками, производителями и потребителями выставок, семинаров, конференций по приоритетным направлениям использования геосинтетических и композитных материалов
10. Подбор выпускников и молодых специалистов для работы на объектах членов АППКМ.

Предложения ПАО «МОСТОТРЕСТ»

1. Включить в состав унифицированных пролетных строений сборно-монолитный вариант балки L=34.2м V-образного сечения (типа «итальянских балок»), предложенный ПАО «Мостотрест» с целью упрощения и удешевления изготовления, транспортировки и монтажа пролетных строений, снижения инвестиционной составляющей затрат подрядчика на начальном этапе строительства.

2. Дополнить проект проработкой проектно-сметной документации по титульным времененным зданиям и сооружениям полигонов для изготовления балок с целью достижения прозрачности финансирования данных затрат и понимания его достаточности подрядчиком.

3. Рекомендовать дополнительно, детально рассмотреть проекты мостов ч\р Ока, Сура, в том числе ПОС, графики сооружения монолитных пролетных строений русловых пролетов и заменить их на проекты сталежелезобетонных пролетных строений, позволяющие выдержать заданный темп сооружения и графики строительства, гарантировать отсутствие проблем с ползучестью бетона.